



# JKП КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија  
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/С 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42  
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-432/13  
Дана, 27.05.2019.

## Јавна набавка број: ППБОП 1/2019

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Обавештења од стеане извођача радова број 05-432/12 од 27.05.2019. године (заводни број наручиоца) и члана 13. став 1. Уговора о јавној набавци добара број 05-432/11 од 22.05.2019. године (заводни број наручиоца) в.д. директор JKП „Комуналпројект“ Бачка Паланка доноси следећу:

### ОДЛУКУ о измени уговора

1. Наручилац: JKП “Комуналпројект”, Бачка Паланка.
2. Наручилац је јавно предузеће.
3. Предмет јавне набавке – Санација хаварије на канализационој мрежи
4. Ознака и назив из Општег речника набавке: 45232410 – радови на канализационој мрежи
5. Процењена вредност набавке: **4.500.000,00 динара**
6. Уговорена вредност набавке: **4.488.226,40 динара**
7. Измењена вредност уговора: **4.488.226,40 динара**
8. Објективни разлози за измену уговора: JKП “Комуналпројект” је са понуђачем „Геа-Соор SRB“ d.o.o. са седиштем у Новом Саду, закључио Уговор, заведен код Наручиоца под бројем 05–432/11 дана 22.05.2019. године. Предмет Уговора је набавка радова Санација хаварије на канализационој мрежи.  
У оквиру истог, чланом 13. предвиђено је да уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања испоруке уговорних обавеза,

рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе, а све у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама.

Разлог за продужетак рока за извођење радова предметне јавне набавке је условљен повећаним обимом посла, односно снижавање нивоа подземних вода, за чије снижавање је предвиђен одређен број радних сати (160 часова). Због великих и обилних падавина, високог нивоа река а самим тим и подземних вода (а што се третира вишом силом), у предвиђеном времену, подземне воде на месту хаварије нису снижене како би се наставило са извођењем радова на санацији хаварије.

Укупан рок за извођење радова продужава за 30 календарских дана и након измене износи 40 календарских дана.

8. Одлука о измени уговора објављује се на Порталу јавних набавки, а извештај доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Да је одлука о измени уговора донета у складу са Основним уговором и ЗЈН за службу ЈН потврђује: \_\_\_\_\_



в.д. Директор  
Ана Жигмунд



Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Архиви.
3. Управи за јавне набавке
4. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страница: [www.komunalprojekt.rs](http://www.komunalprojekt.rs)